

 ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός: 4467-ENT-004 Αναθεώρηση: 0 Έκδοση: 4/9/2025 Σελίδα: 1 από 1
--	---------------------------------------	---

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από: 12/1/2026 Έως: 18/1/2026
--------------	----------------	----------------------------------

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Εκσκαφή θεμελίωσης Π.Ο.14. Τοποθέτηση οπλισμών τοιχίων κορμού άνω διάβασης 3.	12/1/2026
Τρίτη	Εκσκαφή θεμελίωσης Π.Ο.14. Τοποθέτηση οπλισμών τοιχίων κορμού άνω διάβασης 3.	13/1/2026
Τετάρτη	Εκσκαφή θεμελίωσης Π.Ο.14. Σκυροδέτηση τοιχίων κορμού άνω διάβασης 3. Τοποθέτηση ξυλοτύπων & οπλισμών δαπέδου (Τμήμα 1) Πλακοσκεπή Οχετού 18.	14/1/2026
Πέμπτη	Εκσκαφή θεμελίωσης Π.Ο.12. Τοποθέτηση οπλισμών δαπέδου (Τμήμα 3) Πλακοσκεπή Οχετού 18. Σκυροδέτηση δαπέδων (Τμήμα 1 & 3) Πλακοσκεπή Οχετού 18. Τοποθέτηση ξυλότυπων άνω πλάκας, κορμού, άνω διάβασης 3.	15/1/2026
Παρασκευή	Εκσκαφή θεμελίωσης Π.Ο.12 Τοποθέτηση ξυλότυπων, οπλισμών και σκυροδέτηση τοιχίων (Τμήμα 1 & 3), Πλακοσκεπή Οχετού 18. Τοποθέτηση ξυλότυπων άνω πλάκας, κορμού, άνω διάβασης 3.	16/1/2026

Σάββατο		17/1/2026
Κυριακή		18/1/2026

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 22/12/2025 Υπογραφή
---------------	--