

 ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός: 4467-ENT-004 Αναθεώρηση: 0 Έκδοση: 4/9/2025 Σελίδα: 1 από 1
--	---------------------------------------	---

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από: 29/9/2025 Έως: 5/10/2025
--------------	----------------	----------------------------------

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εργοταξίου Μυρωδάτου Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων στο εργοτάξιο Τυμπάνου Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Γενικές εκσκαφές & εκσκαφή ΔΙΑΒΑΣΗ 3 Χ.Θ 3+607.75	29/9/2025
Τρίτη	Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εργοταξίου Μυρωδάτου Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων στο εργοτάξιο Τυμπάνου Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Γενικές εκσκαφές & εκσκαφή ΔΙΑΒΑΣΗ 3 Χ.Θ 3+607.75 Εκσκαφή θεμελίων Πλακοσκεπή Οχετού 8	30/9/2025
Τετάρτη	Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εργοταξίου Μυρωδάτου Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων στο εργοτάξιο Τυμπάνου Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Εκσκαφή θεμελίων Πλακοσκεπή Οχετού 8 Εξομαλυντική στρώση Πλακοσκεπούς Οχετού 8	1/10/2025
Πέμπτη	Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εργοταξίου Μυρωδάτου Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων στο εργοτάξιο Τυμπάνου Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Τοποθέτηση οπλισμού Πλακοσκεπούς Οχετού 8	2/10/2025
Παρασκευή	Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εργοταξίου Μυρωδάτου Εργασίες τοποθέτησης περίφραξης στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων στο εργοτάξιο Τυμπάνου Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων Τοποθέτηση οπλισμού Πλακοσκεπούς Οχετού 8	3/10/2025

Σάββατο		4/10/2025
Κυριακή		5/10/2025

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 26/9/2025 Υπογραφή 
---------------	---