

	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός: 4467-ENT-004 Αναθεώρηση: 0 Έκδοση: 4/9/2025 Σελίδα: 1 από 1
---	--------------------------------	---

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από: 10/11/2025 Έως: 16/11/2025
--------------	----------------	------------------------------------

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων προς ΟΧ-21	10/11/2025
	Τοποθέτηση οπλισμού τοιχίων Τμήμα 3 Πλακοσκεπούς οχετού 7	
	Καθαρισμός απο φυτική γή και ακατάλληλα υλικά παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ	
	Σκυροδέτηση τοιχίων Τμήμα 3 Πλακοσκεπούς οχετού 7	
Τρίτη	Τοποθέτηση ξυλοτύπου Τμήμα 2 Πλακοσκεπούς οχετού 19	11/11/2025
	Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων προς ΟΧ-21	
	Τοποθέτηση οπλισμού τοιχίων Τμήμα 2 Πλακοσκεπούς οχετού 7	
	Καθαρισμός απο φυτική γή και ακατάλληλα υλικά παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ	
Τετάρτη	Τοποθέτηση ξυλοτύπου Τμήμα 2 Πλακοσκεπούς οχετού 19	12/11/2025
	Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων προς ΟΧ-21	
	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ	
	Τοποθέτηση οπλισμού δαπέδου Τμήμα 2 Πλακοσκεπούς οχετού 7	
Πέμπτη	Εκσκαφή θεμελίου Πλακοσκεπούς Οχετού 20	13/11/2025
	Τοποθέτηση ξυλοτύπου τεχνικού εξόδου Πλακοσκεπούς Οχετού 8	
	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ	
	Σκυροδέτηση δαπέδου Τμήμα 2 Πλακοσκεπούς οχετού 7	
Παρασκευή	Τοποθέτηση οπλισμού δαπέδου Τμήμα 2 Πλακοσκεπούς οχετού 19	14/11/2025
	Τοποθέτηση οπλισμού δαπέδου Τμήμα 2 Πλακοσκεπούς οχετού 7	
	Διαμόρφωση οδικών εργοταξιακών προσβάσεων προς ΟΧ-21	
	Εκσκαφή θεμελίου Πλακοσκεπούς Οχετού 20	

Σάββατο		15/11/2025
Κυριακή		16/11/2025

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 7/11/2025 Υπογραφή
---------------	---