

	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός: Αναθεώρηση: Έκδοση: Σελίδα:	4467-ENT-004 0 4/9/2025 1 από 1
---	---------------------------------------	---	--

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από:	24/11/2025
		Έως:	30/11/2025

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Αφαίρεση ξυλοτύπων κορμού Τεχνικού Παράκαμψης. Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος στην Παράκαμψη, της επαρχιακής οδού ΟΛΒΙΟΥ-ΤΟΞΟΤΩΝ. Χωματουργικές εργασίες εκσκαφών και εξυγιαντικών στρώσεων των περυγούτοιχων του Τεχνικού Παράκαμψης. Καθαρισμός φυτικών από Χ.Θ. 4+400,00 έως Χ.Θ. 4+800 & από Χ.Θ. 4+900 έως Χ.Θ. 5+200. Σκυροδέματα καθαριότητας περυγούτοιχων Τεχνικού Παράκαμψης. Τοποθέτηση ξυλοτύπων κορωνίδας Τεχνικού Παράκαμψης. Σκυροδέτηση καθαριότητας κορμού Διάβασης 3. Σκυροδέτηση τοιχίων Τμήμα 2 - Π.Ο. 7. Τοποθέτηση οπλισμών τοιχίων Τμήμα 3 - Π.Ο.19.	24/11/2025
Τρίτη	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος στην Παράκαμψη, της επαρχιακής οδού ΟΛΒΙΟΥ-ΤΟΞΟΤΩΝ. Καθαρισμός φυτικών από Χ.Θ. 4+400,00 έως Χ.Θ. 4+800 & από Χ.Θ. 4+900 έως Χ.Θ. 5+200. Τοποθέτηση οπλισμών περυγούτοιχων Τεχνικού Παράκαμψης. Τοποθέτηση ξυλοτύπων & σκυροδέτηση πεδίων περυγούτοιχων Τεχνικού Παράκαμψης. Τοποθέτηση ξυλοτύπων & οπλισμών δαπέδου Τμήμα εξόδου - Π.Ο.7. Τοποθέτηση οπλισμών & σκυροδέτηση δαπέδου Τμήμα εισόδου - Π.Ο. 7.	25/11/2025
Τετάρτη	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος στην Παράκαμψη, της επαρχιακής οδού ΟΛΒΙΟΥ-ΤΟΞΟΤΩΝ. Καθαρισμός φυτικών από Χ.Θ. 4+400,00 έως Χ.Θ. 4+800 & από Χ.Θ. 4+900 έως Χ.Θ. 5+200. Τοποθέτηση ξυλοτύπων κορμών περυγούτοιχων Τεχνικού Παράκαμψης. Σκυροδέτηση κορμών περυγούτοιχων Τεχνικού Παράκαμψης. Αφαίρεση ξυλοτύπων κορωνίδας Τεχνικού Παράκαμψης. Αφαίρεση ξυλοτύπων τοιχίων Τμήμα 2 - Π.Ο.7. Τοποθέτηση οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδέτηση τοιχίων Τμημάτων εισόδου & εξόδου - Π.Ο.7.	26/11/2025
Πέμπτη	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος στην Παράκαμψη, της επαρχιακής οδού ΟΛΒΙΟΥ-ΤΟΞΟΤΩΝ. Καθαρισμός φυτικών από Χ.Θ. 4+400,00 έως Χ.Θ. 4+800 & από Χ.Θ. 4+900 έως Χ.Θ. 5+200. Αφαίρεση ξυλοτύπων κορμών περυγούτοιχων Τεχνικού Παράκαμψης. Τοποθέτηση ξυλοτύπων & σκυροδέτηση τοιχίων ΤΜΗΜΑ 3 - Π.Ο.19. Τοποθέτηση οπλισμών δαπέδου και τοιχίων κορμού Διάβασης 3.	27/11/2025
Παρασκευή	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος στην Παράκαμψη, της επαρχιακής οδού ΟΛΒΙΟΥ-ΤΟΞΟΤΩΝ. Καθαρισμός φυτικών από Χ.Θ. 4+400,00 έως Χ.Θ. 4+800 & από Χ.Θ. 4+900 έως Χ.Θ. 5+200. Αφαίρεση ξυλοτύπων τοιχίων Τμήμα 1 & 3 - Π.Ο. 19. Τοποθέτηση ξυλοτύπων, οπλισμών & σκυροδέτηση άνω πλάκας Τμήμα 2 - Π.Ο.7. Τοποθέτηση οπλισμών δαπέδου και τοιχίων κορμού Διάβασης 3.	28/11/2025

Σάββατο		29/11/2025
Κυριακή		30/11/2025

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 23/11/2025
	Υπογραφή