

	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός: 4467-ENT-004 Αναθεώρηση: 0 Έκδοση: 4/9/2025 Σελίδα: 1 από 1
---	---------------------------------------	---

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από: 1/12/2025 Έως: 7/12/2025
--------------	----------------	----------------------------------

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος στην Παράκαμψη, της επαρχιακής οδού ΟΛΒΙΟΥ-ΤΟΞΟΤΩΝ. Καθαρισμός φυτικών από Χ.Θ. 4+400,00 έως Χ.Θ. 4+800 & από Χ.Θ. 4+900 έως Χ.Θ. 5+200. Εκσκαφή τεχνικού Π.Ο.17 Αφαίρεση ξυλοτύπων κορμών πτερυγότοιχων Τεχνικού Παράκαμψης. Μεταφορά και τοποθέτηση οπλισμών δαπέδου και τοιχίων Διάβασης 3. Τοποθέτηση ξυλοτύπων & σκυροδέτηση τοιχίων Τμήμα 3 - Π.Ο.19. Σκυροδέτηση τοιχίων εισόδου & εξόδου-Π.Ο.7.	1/12/2025
Τρίτη	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος στην Παράκαμψη, της επαρχιακής οδού ΟΛΒΙΟΥ-ΤΟΞΟΤΩΝ. Καθαρισμός φυτικών από Χ.Θ. 4+400,00 έως Χ.Θ. 4+800 & από Χ.Θ. 4+900 έως Χ.Θ. 5+200. Εκσκαφή τεχνικού Π.Ο.17 Αφαίρεση ξυλοτύπων τοιχίων Τμήμα 3 - Π.Ο. 19 & εισόδου-εξόδου Π.Ο.7. Τοποθέτηση οπλισμών δαπέδου και τοιχίων Διάβασης 3. Τοποθέτηση ξυλοτύπων άνω πλάκας Τμήμα 3 - Π.Ο.19. Τοποθέτηση οπλισμών δαπέδου & τοιχίων Τμήμα 2 - Π.Ο.19. Σκυροδέτηση τοιχίων Τμήμα 1 - Π.Ο.19. Ασφαλτική επάλειψη σκυροδεμάτων Π.Ο.8	2/12/2025
Τετάρτη	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος στην Παράκαμψη, της επαρχιακής οδού ΟΛΒΙΟΥ-ΤΟΞΟΤΩΝ. Καθαρισμός φυτικών από Χ.Θ. 4+400,00 έως Χ.Θ. 4+800 & από Χ.Θ. 4+900 έως Χ.Θ. 5+200. Εκσκαφή τεχνικού Π.Ο.17 Αφαίρεση ξυλοτύπων τοιχίων Τμήμα 1 - Π.Ο. 19 Σκυροδέτηση,καθαριότητας θεμελίων στον Π.Ο.18. Τοποθέτηση οπλισμών δαπέδου και τοιχίων Τμήμα 1-Π.Ο.20. Τοποθέτηση ξυλοτύπων & σκυροδέτηση δαπέδου Διάβασης 3. Τοποθέτηση οπλισμών & σκυροδέτηση άνω πλάκας Τμήμα 3-Π.Ο.19. Σκυροδέτηση δαπέδου Τμήμα 2-Π.Ο.19. Στεγάνωση με ασφαλτόπανο, άνω πλάκας Π.Ο.8.	3/12/2025
Πέμπτη	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος στην Παράκαμψη, της επαρχιακής οδού ΟΛΒΙΟΥ-ΤΟΞΟΤΩΝ. Καθαρισμός φυτικών από Χ.Θ. 4+400,00 έως Χ.Θ. 4+800 & από Χ.Θ. 4+900 έως Χ.Θ. 5+200. Αφαίρεση ξυλοτύπων δαπέδου Διάβασης 3 & δαπέδου Τμήμα 2-Π.Ο.19. Τοποθέτηση ξυλοτύπων τοιχίων Διάβασης 3. Τοποθέτηση οπλισμών δαπέδων & τοιχίων Τμήμα 1 & 3-Π.Ο.18. Τοποθέτηση ξυλοτύπων-οπλισμών άνω πλάκας Τμήμα 1-Π.Ο.19. Τοποθέτηση ξυλοτύπων & οπλισμών τοιχίων Διάβασης 3. Σκυροδέτηση δαπέδου Τμήμα 1-Π.Ο.20. Κατασκευή στραγγιστηρίου Π.Ο.8.	4/12/2025
Παρασκευή	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος στην Παράκαμψη, της επαρχιακής οδού ΟΛΒΙΟΥ-ΤΟΞΟΤΩΝ. Καθαρισμός φυτικών από Χ.Θ. 4+400,00 έως Χ.Θ. 4+800 & από Χ.Θ. 4+900 έως Χ.Θ. 5+200. Τοποθέτηση ξυλοτύπων & οπλισμών τοιχίων Διάβασης 3. Τοποθέτηση ξυλοτύπων-οπλισμών, είσοδο & έξοδο-Π.Ο.19. Σκυροδέτηση άνω πλάκας ΤΜΗΜΑ 1-Π.Ο.19. Σκυροδέτηση δαπέδων, εισόδου & εξόδου -Π.Ο.19. Τοποθέτηση ξυλοτύπων,οπλισμών & σκυροδέτηση τοιχίων Τμήμα 1-Π.Ο.20.	5/12/2025

Σάββατο		6/12/2025
Κυριακή		7/12/2025

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία:28/11/2025 Υπογραφή
---------------	---