

	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός: 4467-ENT-004 Αναθεώρηση: 0 Έκδοση: 4/9/2025 Σελίδα: 1 από 1
---	---------------------------------------	---

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από: 8/12/2025 Έως: 14/12/2025
--------------	----------------	-----------------------------------

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος στην Παράκαμψη, της επαρχιακής οδού ΟΛΒΙΟΥ-ΤΟΞΟΤΩΝ. Καθαρισμός φυτικών από Χ.Θ. 4+550,00 έως Χ.Θ. 4+700. Χωματουργικές εργασίες στον Π.Ο. 17. Τοποθέτηση ξυλοτύπων, οπλισμών & σκυροδέτηση δαπέδου εισόδου Π.Ο. 19. Σκυροδέτηση τοιχίων ΤΜΗΜΑ 2 - Π.Ο. 19. Αφαίρεση ξυλοτύπων τοιχίων ΤΜΗΜΑ 1 - Π.Ο. 19. Αφαίρεση άνω πλάκας ΤΜΗΜΑ 1 - Π.Ο. 19.	8/12/2025
Τρίτη	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος στην Παράκαμψη, της επαρχιακής οδού ΟΛΒΙΟΥ-ΤΟΞΟΤΩΝ. Καθαρισμός φυτικών από Χ.Θ. 4+550,00 έως Χ.Θ. 4+700. Χωματουργικές εργασίες στον Π.Ο. 17. Τοποθέτηση ξυλοτύπων & οπλισμών άνω πλάκας ΤΜΗΜΑ 2 - Π.Ο. 19. Τοποθέτηση οπλισμών τοιχίων εισόδου - Π.Ο. 19. Τοποθέτηση οπλισμών & σκυροδέτηση τοιχίων εισόδου - Π.Ο. 19.	9/12/2025
Τετάρτη	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος στην Παράκαμψη, της επαρχιακής οδού ΟΛΒΙΟΥ-ΤΟΞΟΤΩΝ. Καθαρισμός φυτικών από Χ.Θ. 4+550,00 έως Χ.Θ. 4+700. Χωματουργικές εργασίες στον Π.Ο. 17. Σκυροδέτηση άνω πλάκας ΤΜΗΜΑ 2 - Π.Ο. 19. Τοποθέτηση οπλισμών & ξυλοτύπων δαπέδου εξόδου - Π.Ο. 19. Αφαίρεση ξυλοτύπων τοιχίων ΤΜΗΜΑ 3 - Π.Ο. 19. Αφαίρεση ξυλοτύπων άνω πλάκας ΤΜΗΜΑ 3 - Π.Ο. 19.	10/12/2025
Πέμπτη	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος στην Παράκαμψη, της επαρχιακής οδού ΟΛΒΙΟΥ-ΤΟΞΟΤΩΝ. Καθαρισμός φυτικών από Χ.Θ. 4+550,00 έως Χ.Θ. 4+700. Χωματουργικές εργασίες στον Π.Ο. 18. Σκυροδέτηση δαπέδου εξόδου - Π.Ο. 19. Τοποθέτηση οπλισμών & ξυλοτύπων τοιχίων εξόδου - Π.Ο. 19.	11/12/2025
Παρασκευή	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος στην Παράκαμψη, της επαρχιακής οδού ΟΛΒΙΟΥ-ΤΟΞΟΤΩΝ. Καθαρισμός φυτικών από Χ.Θ. 4+550,00 έως Χ.Θ. 4+700. Χωματουργικές εργασίες στον Π.Ο. 18. Σκυροδέτηση τοιχίων εξόδου - Π.Ο. 19.	12/12/2025

Σάββατο		13/12/2025
Κυριακή		14/12/2025

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 05/12/2025 Υπογραφή
---------------	--