

	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός: 4467-ENT-004 Αναθεώρηση: 0 Έκδοση: 4/9/2025 Σελίδα: 1 από 1
---	---------------------------------------	---

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από: 15/12/2025 Έως: 21/12/2025
--------------	----------------	------------------------------------

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Καθαρισμός φυτικών για την κατασκευή της Διώρυγας Α0, από Χ.Θ. 4+000,00 έως Χ.Θ. 5+000,00. Τοποθέτηση ξυλοτύπων & οπλισμών τοιχίων Τμήμα 1 & 2 - Π.Ο.20. Σκυροδέτηση τοιχίων εξόδου-Π.Ο19. Διαμόρφωση και μεταφορά οπλισμών άνω διάβασης 3.	15/12/2025
Τρίτη	Καθαρισμός φυτικών για την κατασκευή της Διώρυγας Α0, από Χ.Θ. 4+000,00 έως Χ.Θ. 5+000,00. Εκσκαφή θεμελίωσης Π.Ο.15 Σκυροδέτηση τοιχίων ΤΜΗΜΑ 1 & 2-Π.Ο20. Τοποθέτηση οπλισμών εδαφόπλακας κορμού, άνω διάβασης 3.	16/12/2025
Τετάρτη	Καθαρισμός φυτικών για την κατασκευή της Διώρυγας Α0, από Χ.Θ. 4+000,00 έως Χ.Θ. 5+000,00. Εκσκαφή θεμελίωσης Π.Ο.15 Τοποθέτηση ξυλοτύπων και οπλισμών άνω πλάκας ΤΜΗΜΑ 1 & 2-Π.Ο.20 Τοποθέτηση ξυλοτύπων & οπλισμών εδαφόπλακας κορμού, άνω διάβασης 3.	17/12/2025
Πέμπτη	Καθαρισμός φυτικών για την κατασκευή της Διώρυγας Α0, από Χ.Θ. 4+000,00 έως Χ.Θ. 5+000,00. Εκσκαφή θεμελίωσης Π.Ο.15 Σκυροδέτηση άνω πλάκας ΤΜΗΜΑ 1 & 2-Π.Ο.20 Τοποθέτηση οπλισμών δαπέδου εισόδου-Π.Ο.20 Σκυροδέτηση εδαδόπλακας κορμού, άνω διάβασης 3.	18/12/2025
Παρασκευή	Καθαρισμός φυτικών για την κατασκευή της Διώρυγας Α0, από Χ.Θ. 4+000,00 έως Χ.Θ. 5+000,00. Εκσκαφή θεμελίωσης Π.Ο.14 Τοποθέτηση ξυλοτύπων και σκυροδέτηση δαπέδου εισόδου-Π.Ο.20 Τοποθέτηση ξυλοτύπων & οπλισμών τοιχίων κορμού, άνω διάβασης 3.	19/12/2025

Σάββατο		20/12/2025
Κυριακή		21/12/2025

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα
	ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
	Ημερομηνία: 12/12/2025
	Υπογραφή