

	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός: 4467-ENT-004 Αναθεώρηση: 0 Έκδοση: 4/9/2025 Σελίδα: 1 από 1
---	---------------------------------------	---

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από: 19/1/2026 Έως: 25/1/2026
--------------	----------------	----------------------------------

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Κατασκευή στρώσεων Οδοστρωσίας στην Παράκαμψη επί της Ε.Π. οδού Τοξοτών - Ολβίου. Διαμορφώσεις, γενικές εκσκαφές κλπ, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεις, στην Άνω Διάβαση 3, στον Π.Ο.17 και στον Π.Ο.18. Κατασκευή στραγγιστηρίων στον Π.Ο. 7. Γενικές εκσκαφές και κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων στον Π.Ο.13.	19/1/2026
Τρίτη	Κατασκευή στρώσεων Οδοστρωσίας στην Παράκαμψη επί της Ε.Π. οδού Τοξοτών - Ολβίου. Διαμορφώσεις, γενικές εκσκαφές κλπ, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεις, στην Άνω Διάβαση 3, στον Π.Ο.17 και στον Π.Ο.18. Κατασκευή στραγγιστηρίων στον Π.Ο. 8. Μεταβατικά επιχώματα στον Π.Ο. 7. Γενικές εκσκαφές και κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων στον Π.Ο.13.	20/1/2026
Τετάρτη	Κατασκευή στρώσεων Οδοστρωσίας στην Παράκαμψη επί της Ε.Π. οδού Τοξοτών - Ολβίου. Διαμορφώσεις, γενικές εκσκαφές κλπ, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεις, στην Άνω Διάβαση 3, στον Π.Ο.17 και στον Π.Ο.18. Κατασκευή στραγγιστηρίων στον Π.Ο. 8. Κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων στον Π.Ο.14.	21/1/2026
Πέμπτη	Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων, στην Παράκαμψη επί της Ε.Π. οδού Τοξοτών - Ολβίου. Διαμορφώσεις, γενικές εκσκαφές κλπ, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεις, στην Άνω Διάβαση 3, στον Π.Ο.17 και στον Π.Ο.18. Μεταβατικά επιχώματα στον Π.Ο. 8. Κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων στον Π.Ο.14.	22/1/2026
Παρασκευή	Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων, στην Παράκαμψη επί της Ε.Π. οδού Τοξοτών - Ολβίου. Διαμορφώσεις, γενικές εκσκαφές κλπ, για την κατασκευή του Καναλιού Προσαγωγής. Εργασίες τοποθέτησης οπλισμών, ξυλοτύπων και σκυροδετήσεις, στην Άνω Διάβαση 3, στον Π.Ο.17 και στον Π.Ο.18. Μεταβατικά επιχώματα στον Π.Ο. 8. Κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων στον Π.Ο.14. Σκυροδέτηση δαπέδου καθαριότητας θεμελίωσης, στους Π.Ο.13 και Π.Ο. 14.	23/1/2026

Σάββατο		24/1/2026
Κυριακή		25/1/2026

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Όνομα : ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία: 16/1/2026 Υπογραφή
---------------	---