

	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός: 4467-ENT-004 Αναθεώρηση: 0 Έκδοση: 4/9/2025 Σελίδα: 1 από 1
---	---------------------------------------	---

Έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από: 10/11/2025 Έως: 16/11/2025
--------------	----------------	------------------------------------

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - Εισκόμιση εργοταξιακών γραφείων στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Διαμόρφωση οπλισμού Διάβασης 3 Εκσκαφή θεμελίου και εξυγίανση Σ.Ο προσωρινής παράκαμψης ΟΛΒΙΟΥ-ΤΟΞΟΤΩΝ Τοποθέτηση οπλισμού δαπέδου Πλακοσκεπούς οχετού 7 Τμήμα Σκυροδέτηση τεχνικού εισόδου&τεχνικού εξόδου Εκσκαφή θεμελίου και εξυγίανση Διάβαση 3	17/11/2025
Τρίτη	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - Εισκόμιση εργοταξιακών γραφείων στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Διαμόρφωση οπλισμού Διάβασης 3 Εκσκαφή θεμελίου και εξυγίανση Σ.Ο προσωρινής παράκαμψης ΟΛΒΙΟΥ-ΤΟΞΟΤΩΝ Τοποθέτηση οπλισμού δαπέδου Πλακοσκεπούς οχετού 7 Τμήμα 2 Τοποθέτηση οπλισμού τμήμα 1 Πλακοσκεπούς οχετού 19 Εκσκαφή θεμελίου και εξυγίανση Διάβαση 3	18/11/2025
Τετάρτη	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - Εισκόμιση εργοταξιακών γραφείων στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Διαμόρφωση οπλισμού Διάβασης 3 Σκυροδέτηση εξομαλυντικής στρώσης Σ.Ο προσωρινής παράκαμψης ΟΛΒΙΟΥ-ΤΟΞΟΤΩΝ Εκσκαφή θεμελίου και εξυγίανση Διάβαση 3 Τοποθέτηση οπλισμού τμήμα 1 Πλακοσκεπούς οχετού 19 Σκυροδέτηση εξομαλυντικής στρώσης Πλακοσκεπούς οχετού 20	19/11/2025
Πέμπτη	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - Εισκόμιση εργοταξιακών γραφείων στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Τοποθέτηση οπλισμού δαπέδου Σ.Ο προσωρινής παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ Εκσκαφή θεμελίου και εξυγίανση Διάβαση 3 Σκυροδέτηση εξομαλυντικής στρώσης Πλακοσκεπούς οχετού 20 Τοποθέτηση οπλισμού τμήμα 1 Πλακοσκεπούς οχετού 19 Τοποθέτηση οπλισμού δαπέδου Τμήμα 2 Πλακοσκεπούς οχετού 7	20/11/2025
Παρασκευή	Χωματουργικές εργασίες κατασκευής επιχώματος παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - Εισκόμιση εργοταξιακών γραφείων στο εργοτάξιο Μυρωδάτου Τοποθέτηση οπλισμού δαπέδου Σ.Ο προσωρινής παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ - ΤΟΞΟΤΩΝ Σκυροδέτηση δαπέδου Σ.Ο προσωρινής παράκαμψης ΕΠ. Οδού ΟΛΒΙΟΥ -ΤΟΞΟΤΩΝ Εκσκαφή θεμελίου και εξυγίανση Διάβαση 3 Τοποθέτηση οπλισμού τμήμα 1 Πλακοσκεπούς οχετού 19	21/11/2025

Σάββατο		22/11/2025
Κυριακή		23/11/2025

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	Ονομα ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ημερομηνία:14/11/2025 Υπογραφή
---------------	---